

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成31年03月18日

計画の名称	岡山県玉野市における、安全で快適な魅力ある水環境づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成31年度（4年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	玉野市												
計画の目標	計画的な長寿命化対策を実施し、安心して暮らせるまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,750	A	1,750	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	長寿命化に関する計画策定率を 20% (H28) から 80 % (H31) へ増加させる。 長寿命化に関する計画策定率 長寿命化に関する計画を策定した数（計画） / 長寿命化に関する計画を策定すべき数（計画）	20%	80%	80%
2	処理場・ポンプ場における長寿命化対策実施率を 0% (H28) から 50 % (H31) へ増加させる。 処理場・ポンプ場における長寿命化対策実施率 長寿命化対策完了済み処理場・ポンプ場数（箇所） / 長寿命化計画策定済み処理場・ポンプ場数（箇所）	0%	25%	50%
3	- - -	0 -	0 -	0 -

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	玉野市	直接	-	終末処理場	改築	長寿命化対策事業(玉野浄化センター)	長寿命化対策(最終沈殿池等)	玉野市						1,200		策定済
		長寿命化																	
	A07-002	下水道	一般	玉野市	直接	-	終末処理場	改築	長寿命化対策事業(玉野浄化センター)	長寿命化計画策定・設計	玉野市						72		策定済
		長寿命化																	
	A07-003	下水道	一般	玉野市	直接	-	ポンプ場	改築	長寿命化対策事業(田井中継ポンプ場)	長寿命化対策(水処理設備)	玉野市						38		策定済
		長寿命化																	
	A07-004	下水道	一般	玉野市	直接	-	ポンプ場	改築	長寿命化対策事業(日比中継ポンプ場)	長寿命化計画策定・設計	玉野市						20		策定済
		長寿命化																	
	A07-005	下水道	一般	玉野市	直接	-	ポンプ場	改築	長寿命化対策事業(日比中継ポンプ場)	長寿命化対策(水処理設備)	玉野市						250		策定済
		長寿命化																	
	A07-006	下水道	一般	玉野市	直接	-	ポンプ場	改築	長寿命化対策事業(日比ポンプ場)	長寿命化計画策定・設計	玉野市						20		策定済
		長寿命化																	

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 玉野市において評価を実施	中間評価の実施時期 平成31年1月
	公表の方法 玉野市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・玉野浄化センターほか3施設の長寿命化計画を策定することにより、長寿命化に関する計画策定率が向上し、下水道施設の安全性が向上した。 ・田井中継ポンプ場の長寿命化対策事業を実施することにより、長寿命化対策実施率の向上し、下水道施設の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	長寿命化対策を実施することにより、下水道施設の安全性が向上している。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・目標達成に向け、引き続き効率的・効果的な長寿命化対策を実施する。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	長寿命化計画策定率		
	中間 目標値	80%	計画的に長寿命化計画を策定しており、ほぼ目標どおりであった。
	中間 実績値	80%	
2	長寿命化対策実施率		
	中間 目標値	25%	計画的に長寿命化対策を実施しており、ほぼ目標どおりであった。
	中間 実績値	25%	
3	中間 目標値	0 -	
	中間 実績値	0 -	